



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:
RIO GRANDE DA SERRA

DATA BASE
TABELAS: SINAPI – 02/2020 SEM DESONERAÇÃO / SIURB – JUNHO 2019 SEM DESONERAÇÃO / CPOS 176 – 01/07/2019

OBJETO:
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE VIA URBANA

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 30 DIAS		PERÍODO 60 DIAS		PERÍODO 90 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m	2.827,86		0,00		0,00		2.827,86
		R\$		3.901,86		0,00		0,00	3.901,86
2	TERRAPLENAGEM	m ²	6.862,00		0,00		0,00		6.862,00
		R\$		114.773,81		0,00		0,00	114.773,81
3.	PAVIMENTAÇÃO	m ²	2.217,81		2.442,50		1.355,69		6.016,00
		R\$		185.824,80		204.650,56		113.590,05	504.065,41
4	DRENAGEM	kg	0,00		0,00		1.280,00		1.280,00
		R\$				0,00		82.995,45	82.995,45
5.	SINALIZAÇÃO	m ²	0,00		0,00		245,25		245,25
		R\$		0,00		0,00		7.466,17	7.466,17
RECURSOS ESTADUAIS				300.000,00		200.000,00		200.000,00	700.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS				4.500,47		4.650,56		4.051,67	13.202,70
TOTAL				304.500,47		204.650,56		204.051,67	713.202,70

ASSINATURA _____
SANDRA TEIXEIRA MALVESE
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

CAU: A 56.140-1
RRT: 9413454

