



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA  
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	TOTAL R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.299,00			588,89		1.332,38			6.220,27
2.	TERRAPLENAGEM	59.267,24			19.310,30	2.479,98	35.370,38	11.790,12		128.218,02
3.	PAVIMENTAÇÃO		53.426,51	#####	82.717,76		82.986,74	82.986,74	41.493,36	565.946,89
4.	DRENAGEM		29.384,75			13.759,20				43.143,95
5.	SINALIZAÇÃO				15.660,85		7.490,52		11.845,90	34.997,27
6.	COMPLEMENTARES				615,78		214,83		508,86	1.339,47
<b>TOTAL</b>					389.932,94				389.932,93	779.865,87
RECURSOS ESTADUAIS					375.000,00				375.000,00	750.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS					14.932,94				14.932,93	29.865,87

ENGENHEIRO EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO:  
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA  
CREA: 5069604090



LEGENDA	
	Rua Xavantes
	Rua Cotia
	Rua Presidente Prudente