



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES	9º MES	TOTAL R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.489,17						869,97			7.359,14
2.	TERRAPLENAGEM	7.382,34	7.382,34	7.382,34	7.382,34			2.670,74	2.670,74	1.335,38	36.206,22
3.	PAVIMENTAÇÃO	33.289,50	99.868,50	99.868,50	99.868,49	140.599,78	75.707,57	51.873,56	51.873,56	25.936,78	678.886,24
4.	DRENAGEM		16.535,65			16.535,64					33.071,29
5.	SINALIZAÇÃO						7.626,32			5.916,50	13.542,82
6.	COMPLEMENTARES						1.478,25			354,38	1.832,63
	TOTAL GERAL				385.449,17					385.449,17	770.898,34

LEGENDA

LOCAL: RUA ACLIMAÇÃO BAIRRO: CHÁCARA SÃO PAULO
LOCAL: RUA BELA VISTA BAIRRO: CHÁCARA SÃO PAULO

RIO GRANDE DA SERRA - SP, quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023

ENGENHEIRO PRISCILA ULIAN DE OLIVEIRA:
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
CREA: 5070733693/SP