



Tipo de obra:

OBRAS – CONTENÇÃO DE ENCOSTAS

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DO TALUDE NA AV. JOSÉ BELLO

Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra

Data:

30/11/2023



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL R\$
1	SERVICOS PRELIMINARES	4.043,19						4.043,19
2	TERRAPLENAGEM	66.617,02	299.776,57	299.776,56				666.170,15
3	OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGENS			86.323,10	86.323,10	115.097,46		287.743,66
4.	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	16.267,88	37.958,38					54.226,26
5.	SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA	18.938,44	1.113,84	1.113,84	1.113,84	1.113,84	861,72	24.255,52
6.	SERVICOS DE PROTECAO						150.192,00	150.192,00
7.	EQUIPE GERENCIAMENTO/ACOMPANHAMENTO	13.930,17	4.814,18	4.814,18	4.814,18	4.814,17	4.814,17	38.001,05
8.	CANTEIRO DE OBRAS	22.043,37	2.571,73	2.571,73	2.571,73	2.571,72	4.408,67	36.738,95
	TOTAL GERAL	141.840,07	346.234,70	394.599,41	94.822,85	123.597,19	160.276,56	1.261.370,78

ENG.ª PRISCILA ULIAN DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
CREA: 5070733693