



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1092662-09	Nº TGOV 072712/2023	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Rio Grande da	APELIDO EMPREENDIMENTO Recapamento Área Central	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapamento Rua José Maria de Figueiredo
---------------------------	------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
1.	RECAPEAMENTO RUA JOSÉ MARIA DE	1.016.356,72	% Período:	37,86%	38,99%	23,15%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.201,31	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÃO/REMOÇÕES	203.688,63	% Período:	37,46%	39,09%	23,44%									
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	779.350,37	% Período:	37,83%	39,22%	22,95%									
1.4.	SINALIZAÇÃO	24.015,66	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.5.	DRENAGEM	6.100,75	% Período:	40,00%	48,00%	12,00%									
Total: R\$ 1.016.356,72				%:	37,86%	38,99%	23,15%								
Período:	Repasso:	363.479,32		374.270,97	222.268,71										
	Contrapartida:	21.330,41		21.963,70	13.043,61										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	384.809,73		396.234,67	235.312,32										
Acumulado:	%:	37,86%		76,85%	100,00%										
	Repasso:	363.479,32		737.750,29	960.019,00										
	Contrapartida:	21.330,41		43.294,11	56.337,72										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	384.809,73		781.044,40	1.016.356,72										
Administração Local:				33,33%	66,67%	100,00%									

Rio Grande da Serra/SP

Local

quinta-feira, 23 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Wanderlei Felipe da Silva Junior

CREA/CAU: 5069009025

ART/RRT: 2620261057363